

DIRECTION DES ROUTES Agence Territoriale Routière Mulhouse 3Pays

Renforcement de chaussée RD19I à RICHWILLER - PR5+700 à 6+101, y compris anneau de giratoire



DOSSIER D'EXPLOITATION SOUS CHANTIER

Dossier suivi par : Stéphane FURST (06.49.21.12.79) Indice 0 du 4 juillet 2019

SOMMAIRE


1.	Description synthétique des travaux	page 3
2.	Plan de situation	page 3
3.	Planning des travaux	page 4
4.	Intervenants	page 4
5.	Données de trafic	page 4
6.	Modalités d'exploitation et phasage des travaux	page 5
7.	Cartes et schémas de signalisation	page 5
8.	Demande de règlementation	page 10
9.	Mesures d'information du public et des services	page 10
10	. Liste des destinataires du dossier	page 10

1. Description synthétique des travaux

Le département du Haut-Rhin, par l'intermédiaire de sa Direction des Routes, envisage de procéder au renforcement de chaussée de la RD19I, rue Principale et rue de Richwiller, à cheval sur les traverses d'agglomération de RICHWILLER et de PFASTATT.

Ces travaux consisteront au démontage de la chaussée en place par fraisage des matériaux sur une épaisseur de 14 cm, puis renforcement de la structure, par la mise en œuvre de 8cm de grave bitume, et rétablissement de la couche de surface de 6 cm en béton bitumineux semigrenu.

2. Plan de situation



3. Planning des travaux

Les travaux interviendront semaine 29, du 15 juillet 2019 à 06h00 au 19 juillet à 20h.

Cette programmation s'entend hors aléas techniques et météorologiques.

4. Intervenants

- L'agence Territoriale Routière Mulhouse 3Pays Centre Routier de Rixheim, assurera la mise en place et la maintenance de la signalisation d'information, de fermeture et de déviation du chantier. Elle sera également en charge du suivi des travaux ;
- L'entreprise Colas Nord Est interviendra pour le fraisage de la chaussée et mise en oeuvre des enrobés ;
- L'entreprise Grollemund Laboroutes interviendra pour le contrôle extérieur éventuel de la mise en œuvre des enrobés.

5. Données de trafic

Les données de trafic (valeurs 2014 période du 25/06 au 01/07) font état d'un débit moyen journalier de la chaussée de 9530 véhicules (deux sens cumulés), avec une pointe hebdomadaire affectée par le chantier de 1064 véhicules, le vendredi de 17h à 18h.

Débits horaires :

e e		5		nseil Général															25/06/2014 à 00:00										
1																								-		200000000000000000000000000000000000000	2014 à 23:00		
																									Dép.	Sec.	In	-	Sens
.+.	Rhi	n																							68	3311		0 [3
46-	IXIII	•••										Déb	it Ho	orair	е									-	a	e Richwille	er RD 155 à Pfastatt		
00	à 22	00																							68 D0	019-1	6 + 300		
m	TIT		Ш						TITT		IIII	Ш	THE		HILL		Ш	TITIT	ППП	IIIII		LIII	ШП	TTT	HIII	HH			TITT
Туре		01-02	02-03h	03-04h	04-05h	05-06h	06-07h	07-08h		09-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h		19-20h	20-21h		22-23h	23-24h	Mini	Maxi	Jour	Nuit	Journé
TV	10000000	22	14	14	60	65	169	532		654	636	660	662	658	689	10000000	876	1017	906	587	305	202	10000	62	14	1017	9897	2000	10287
VL.	N. 15. W.	22	1000	13	59	59	155	496	5- YY 3 X 1-1-	620	613	634	637	632	670	N. 200.0244	855	997	890	577	302	200	1000	62	3. White E.	997	9568	370.55	9949
			- 27	Supplied to	1	and the same			1000000	11/26.00	27 20 0130	1975 Oct.	A 500 PM		3X3-04-136	100000000000000000000000000000000000000	1000000		A-0.0000	post of Foote	4.49.700		3X3456+36	2000	0	36	- 1.500 M	73275.0	338
/PL	_					The second second						_										_				15.12			3,29
TV	1.70	5.7000	900	3 22	CONTRACTOR OF	775324	177,322		1000000	0.000	0.5EC.0	1000	10000	D0:134	1.55	W. E. G. C.	1000000	25/20/7	100125	10000	17722227	132 Ca. A	120000	122		9200	111000000000000000000000000000000000000	10000	10593
Comments.		1.975	1000	2 55		7.272.34	1000000	3. 20. 2. 2.	To the Control of the	120000	447,000		Carlotte A. Carlotte	7,14111			Cart Common of	- 1550 - 1	5,517,700,011	3.55.55		10.75.50	6 0000		37 37 37	75,077	0.0000000000000000000000000000000000000	0.0557	10216
		Committee of	0.0000000000	anadiin.	ملائمه	The second of	1000	53675500	A CONTRACTOR	100000	V-06325366	23.35 Sec. 1		475000	2000000000	100 TO 150 CO	1715 500	0.000	300 T630	3000 Sex	Commence of the Commence of th	1,200	2000 Page 1	14000000000	U	42	2-1-552 E122	53930.	3,56
TY									_										1000		-				13	1064			10877
VI	1.000	371.502	S V22 1	3 22	C (C)	9000	10000			50550	3.712.300	10.775.2	W 1165 125	D00711	10000	No. 107/25/2	1700000	10000	3.51255	No. 27 1962	1050000	40.30	1 1655	11010	V 35 V	35.7.0.1	15 15 17 25 CO 15 TO	2.00	10530
		2000	1000	2 22	200000000000000000000000000000000000000	10000	1,537		and the second	25,500,000	100 PG 100 PT 15	5 5 7 7 7 7	Carlotte Control	7,3000	100000000000000000000000000000000000000		Carlotte Contract		1,000,000	North State of	100000	T1:02:00	4	2.550	33 100 11	55537		55,000	347
/PL	0.00	0.00	0.0055000	5-17-20-00	0.00	1000000	COCCE TATALOGIC	7.49	5.42		20030000000	A32.75.0		-575	2002/00/2017	200 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	5.415E35514	1755500	2005-5692	200.000.00	CASSESSION.	1.01	1.01	0.84			1-1-532-11-2-1	87733	3,19
	103	44	10.000		35		20.300	206	511					-375-27						1		178	130	143	18	921		10000	9932
		10000	273953	5 YK	1.00	100000	175534		and the same	200.00	100000	Sept. 3000		16.22		m2505054	100000	190000	CONTRACT.	- SEW 12	10000	183100		A MANAGEMENT	- 32 -2	0.08.0		23333	9721
A 100 A 100 A	V. 1 15. V.	1,51,507	527000	- 555		1000	100		215	27.0.2	2000	V., V., VV.		20000	2000	V-0254524	111116°20 -	1000000	A. 10 (200)			25, 175	\$1251A	100000000000000000000000000000000000000		200.50	1000000	77.519	211
1	14.3222	550.00	92	5 .50	EA. 982	- CASC 140	100		- V. 25/25/25	983227	27500		100000	10.15	355.	100000	0.000	A 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	725	1000	100000000000000000000000000000000000000	55.00	100	5 15					2,12
TV	157	56	26	33	25	The second second	62	96	213	291	353	413	332			367	369	442	414	271	243		132	89	25	442	4560		5124
VL.	157	56	26	33	24	46	62	96	211	289	351	409	330	229	298	365	362	440	414	270	242	160	132	87	24	440	4528	561	5089
PL	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	4	2	2	5	2	7	2	0	1	1	0	0	2	0	7	32	3	35
%PL	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,69	0,57	0,97	0,60	0,87	1,65	0,54	1,90	0,45	0,00	0,37	0,41	0,00	0,00	2,25			0,70	0,53	0,68
TV.	48	24	15	14	63	64	187	568	656	514	602	646	613	695	614	705	857	1040	631	372	298	208	121	62	14	1040	9206	411	9617
٧L	48	24	14	13	62	58	176	527	616	489	574	626	589	675	597	677	822	1021	617	362	294	207	121	62	13	1021	8869	402	9271
PL	0	0	1	1	1	- 6	11	41	40	25	28	20	24	20	17	28	35	19	14	10	4		0	0	0	41	337	9	346
/PL		_		-				7,22	6,10			-																	3,60
TV		37.00	1000000	2 135		11.5		Action to the	1001	50.50				642				10000		4.22.33		200000		2.21				15-61	10270
	73	2000	387.1	13		1000	10000	-530000		55,015	11000000	1000		223	1100000	1/1/2/12/2011			777777	200		No.	35000			201001		112551	9915
	1	5500	1 00 0	1			1000		0.00000	12 01 3/27	77.2	5 55	10000		2000		1/2015	1211111111	0.000	3.2	17525727	70.00		5 .50	0	40	J-120 PA - GAZA	2016.2	355
7.PL	1,35	0,00	0,00	7,14	0,00	10,29	6,77	6,96	5,33	5,38	4,01	2,43	3,09	3,89	3,10	3,78	3,59	2,28	2,33	2,66	0,86	1,33	0,00	0,00	120	111111	3,54	1,82	3,46
Tuno	00.04	01 001	00.021	02.041	Of OFL	OF OCK	06.071	07.001	00 001	09 101	10.11	44 404	10 101	42 141	14 151	15 161	16 171	47 10L	10 101	19 201	20.24	21.221	22.221	22.241	Mini	Mani	lour	Klosis	Journé
_		_												-				17/10/10		_		-			ryint	(VIAX)			9530
1000	Library 1000	77557	75.00	3 39		225157	100,000	130766	1000000	100000000000000000000000000000000000000	3.00	100000		2000	1,120,017.0	100700000	17.00	- CONTRACTOR N	111700000000	100 100 00	10000000	11550	350000	100000			1.72012-010	+172,074	9238
PL	2000	5000000	-	4	1	1,000	17,374,3	N. Carlotte	0.00	795,777	10000	C 1997		- W. W.	1000000	100000000	0.00000	175,000,1	100000000000000000000000000000000000000	3.000	5. 7. 7. 7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	711717						6657	289
/PL	-4525034		a professor	5.56	2.08	The second second	446		- 700V	1000	34 35 41 4 14	. 9.75 5		24.0	20030032136	A	1,71551,755	17.500.00	C-0037-5136	DOMESTIC OF THE	S. Commission of	1575.5	323/20135	DOWN THE REAL	-		-07 W/2 V	3973.5	3,03
	1111	9,00	1111	1111	2,00		0,00	0,10	1111		1111	0,00	1111	- 111	1111	1111	2,00		1111	1111	1111	-111	777.2	1100	2-1-1-2	111111	1-11-	1111	1111
Jour	ouvré	24/1	2/00 S	amedi	& Veil	le de l	Fêtes	25/12/	00 Dir	nanch	e & Jo	ur féri	é	Déb	it ou 9	6 max	de la	nuit		Débit d	ou % n	naxi di	u jour		Débit o	и % још	nalier l	e plus	charg
	OO I John September 1998 VI PL September 1998 VI P	00 à 22 Type 00-01h TV 38 VL 38 PL 0 TV 99 VL 99 VL 59 VL 59 PL 0 TV 103 VL 103 VL 103 PL 0 TV 105 TV 157 VL 157 PL 0 TV 148 VL 48 VL 48	Type O - O - O - O - O - O - O - O - O - O	Type 00-0th 01-02h 02-03h Type 00-0th 01-02h 02-	Type 00-01h 01-02h 02-03h 03-04h TV 38 22 14 14 VL 38 22 13 13 PL 0 0 1 1 TV 39 16 8 19 VL 39 16 8 18 PL 0 0 0 0 0 TV 59 26 17 13 VL 59 26 17 13 VL 59 26 17 13 VL 103 44 28 18 PL 0 0 0 0 1 TF 10 0 0 0 TV 103 44 28 18 PL 0 0 0 0 TV 103 44 28 18 VL 105 56 26 33 VL 157 56 26 33 VL 157	Type	Type	Type	Type	Type	Type 00	Type	Type 00	Type		Type 00-0th 01-0zh 02-03h 03-04h 04-05h 05-06h 06-07h 07-08h 08-03h 03-10h 10-1th 11-1zh 12-1sh 13-14h 14-1sh 17-1zh 13-1zh 13-14h 14-1zh 13-1zh 13-	Type 00-01h 01-02h 02-03h 03-04h 04-05h 05-06h 06-07h 01-08h 03-10h 10-1h 11-12h 12-13h 13-14h 14-15h 15-16h 17-17 13 13 13 15 15 15 15 15	Type 00-0h 01-02h 02-03h 03-04h 04-05h 05-06h 06-07h 07-08h 08-09h 09-10h 10-11h 11-12h 12-13h 13-14h 14-15h 15-16h 16-17h 17 13 13 13 13 15 59 58 155 496 597 620 613 634 637 632 670 683 855 689 720 876 78 78 78 78 78 78 7	Page Open Open	Page Color Color	Type Oc-ons Or-oza Oz-oza Oz-			The color Color	Debt Debt	Column C	Part Part	Column C	Company Comp

6. Modalités d'exploitation et phasage des travaux

Du fait de la faible épaisseur de la structure bitumineuse en place, les enrobés seront en majeur partie rabotés dans leur intégralité, laissant apparaître la plateforme support en matériaux blancs, impropre à la circulation des usagers.

Les travaux seront donc réalisés sous route barrée avec mise en place de déviations

Ce mode d'exploitation permet d'appliquer les enrobés à l'aide de deux finisseurs en parallèle, ce qui a pour avantage de réaliser un joint chaud aux raccordements des bandes lors du répandage des différentes couches, notamment dans l'anneau de giratoire soumis à de fortes contraintes de girations. Cette organisation permet également de réduire la durée du chantier tout en étant favorable à la sécurité des personnels de travaux.

Le chantier débutera le 15 juillet, à partir de 07h30, par le fraisage des enrobés. Cette opération interviendra en deux passes afin de distinguer la couche de fraisats d'enrobés « propres », de la couche de fraisats mélangés aux matériaux « blancs » à l'interface avec la plateforme.


Les travaux de fraisage s'étendront jusqu'au 16 juillet. S'en suivront les travaux préparatoires et nivellement de la plateforme jusqu'au 17 juillet inclus.

La mise en oeuvre des enrobés interviendra le 18 juillet par l'application de la couche d'assise en grave bitume sur une épaisseur de 8cm, puis le 19 juillet pour le rétablissement de la couche de roulement en béton bitumineux semi grenu sur 6cm. A l'issue du chantier, le tronçon sera rouvert à la circulation dès lors que la température des enrobés sera descendue sous les 60°C.

7. Cartes et schémas de signalisation

7.1 - Plan de signalisation d'information






7.3 - Plans de déviation


a) Sens Richwiller – Pfastatt:

Les usagers seront interceptés aux carrefours des rues de Kingersheim et de Pfastatt sur la RD19I. Ils seront invités à emprunter la rue de la Paix et rue de Kingersheim pour transiter via la RD155 rue de Richwiller et RD429 rue de Guebwiller, Mulhouse RD429 rue de Soultz et RD38 rue des Romains, puis Pfastatt RD38 rue des Gaulois jusqu'au giratoire avec la RD66 où ils retrouveront la mention « Pfastatt *Centre* » sur la signalisation permanente.



b) Sens Pfastatt – Richwiller:

Les usagers seront interceptés à Pfastatt au débouché de la rue de la Plaine ainsi qu'au carrefour giratoire de la rue de Richwiller et rue des Héros. Ils seront invités à emprunter la RD66 rue de la République et RD38 rue des Gaulois, RD38 rue Romains et RD429 rue de Soultz à Mulhouse, puis la RD429 rue de Guebwiller jusqu'au giratoire du « Kaligone » où ils retrouveront la mention de signalisation permanente « Richwiller ».



7.4 – Accès au supermarché U de Pfastatt et desserte de la rue des Peupliers :

L'accès au supermarché (clients et personnels) ainsi que la desserte de la rue des peupliers seront assurés par l'accès existant au supermarché depuis la rue de Richwiller.

Seule la sortie sera maintenue par le giratoire, à l'aide d'un balisage adapté selon les phases de réalisation de l'anneau du giratoire. De même l'accès à la zone de livraison pour les semi-remorques sera maintenu par le giratoire. Un alternat par panneaux B15 et C14 sera mis en place pour la gestion du flux sortant et accès livraisons.

Phase 1:



Phase 2:



8. Demande de règlementation

- Ville de RICHWILLER : demande d'arrêté de circulation et accord sur déviation ;
- Ville de PFASTATT : demande d'arrêté de circulation et accord sur déviation ;
- Ville de MULHOUSE : accord sur déviation ;
- Ville de KINGERSHEIM : accord sur déviation ;

9. Mesures d'information du public et des services

- Les usagers sont informés par la mise en place de panneaux d'information sur place, 15 jours avant le démarrage des travaux, selon le plan d'information du paragraphe 7.1;
- Un communiqué est adressé à la presse locale et diffusé sur les réseaux sociaux (référent communication Unité Ressources et Appui Organisationnel de la DIR) ;
- La perturbation est signalée sur les sites <u>www.inforoute68.fr</u> et <u>http://infochantiers68.hautrhin.fr/</u> du Conseil départemental ;
- Diffusion du dossier d'exploitation de chantier.

10. Liste des destinataires du dossier

- Mairie de RICHWILLER
- Mairie de PFASTATT
- Mairie de MULHOUSE
- Mairie de KINGERSHEIM
- SOLEA
- PSA
- Union Régionale du Transport d'Alsace
- Mulhouse Alsace Agglomération Service de la Propreté urbaine et parc automobile
- SDIS 68
- Transports 68 Grand Est
- Colas Est agence de Pfastatt
- CD68 Unité Exploitation
- CD68 Unité Ressources et Appui Organisationnel